Inbetriebnahme *Aqualift F / XL*

KESSEL

⚠ **Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise**

Objektbezeichnung	
Objekt	
Strasse	
PLZ, Ort	
Kontakt	
Seriennummer	

Dokumentation

LNr.	Prüfung	Erledigungsvermerk ja	nein
1	Betriebsanleitung der Anlage vorhanden?		

Gesamtzustand der Anlage

2	Anlageneinbau entspricht der Norm und den Herstellervorgaben		
3	Hausseitige Voraussetzungen für die Inbetriebnahme sind gegeben wenn nicht Grund:_____		
Anlagenkomponenten			
4	Schaltgerät in Betrieb nehmen		
Funktionskontrolle / Funktionstest			
5	Display des Schaltgerätes auf mögliche Fehlermeldungen prüfen		
6	Fehlermeldung vorhanden? wenn ja Welche:_____		
7	Funktion gegeben		
8	Elektrische Komponenten auf Funktion prüfen Da Pumpe 1 und 2 abwechselnd Pumpen unbedingt zwei Schaltspiele abwarten.		
8.1	Pumpen- / Niveaugeber Test - Behälter mit Wasser füllen - Probelauf starten - Handtaste "Pumpe" betätigen		
8.2	Signalgeber und potentialfreier Kontakt (wenn vorhanden)		

LNr.	Prüfung		Erledigungsvermerk ja	nein
8.3	Batteriespannung Schaltgerät	_____Volt		
8.4	Isolationswiderstand von Pumpe (n)	Wert IST: _____ Wert IST: _____		
	Ergebnisbericht			

Der Hersteller bzw. dessen beauftragter Vertreter (z.B. Werkskundendienst) bestätigt durch seine Unterschrift die oben gemachten Angaben von Seite 1und 2 dieses Protokolls.

Verwendete Ersatzteile: _____

_____

Anlage betriebsbereit an Kunden übergeben. Die aufgeführte Inbetriebnahme und Einweisung wurde durchgeführt. Auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung wurde hingewiesen. Die Inhalte wurden verstanden.

....

Werkskundendienst/Fachmann Stempel | Ort, Datum

....

Unterschrtift KESSEL AG/Werkskundendienst | Name in Druckbuchstaben/Unterschrift Auftraggeber