Inbetriebnahme *Aqualift S*

KESSEL

⚠ **Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise**

Objektbezeichnung	
Objekt	
Strasse	
PLZ, Ort	
Kontakt	
Seriennummer	

Dokumentation

LNr.	Prüfung	Erledigungsvermerk ja	nein
1	Betriebsanleitung der Anlage vorhanden?		

Gesamtzustand der Anlage

2	Anlageneinbau entspricht der Norm und den Herstellervorgaben		
3	Hausseitige Voraussetzungen für die Inbetriebnahme sind gegeben wenn nicht Grund:_____		
	Anlagenkomponenten		
4	Schalt/Warngerät an der Wand befestigen		
5	Steuerleitungen von optischer Sonde, Pumpen und Luftschlauch vom Tauchrohr zum Schaltgerät führen und dort anschließen (dafür ggf. teilweise Kabelkanal verwenden)		
6	Elektrische Komponenten an der Anlage montieren		
7	Schaltgerät in Betrieb nehmen		
	Funktionskontrolle / Funktionstest		
8	Display des Schaltgerätes auf mögliche Fehlermeldungen prüfen		
9	Fehlermeldung vorhanden? wenn ja Welche:_____		
10	Funktion gegeben		
11	Elektrische Komponenten auf Funktion prüfen		

LNr.	Prüfung	Erledigungsvermerk ja	nein
11.1	Pumpen- / Niveaugeber Test - Behälter mit Wasser füllen - Probelauf starten - Handtaste "Pumpe" betätigen		
11.2	Signalgeber und potentialfreier Kontakt (wenn vorhanden)		
11.3	Batteriespannung Schaltgerät _____Volt		
12	Ergebnisbericht		

Der Hersteller bzw. dessen beauftragter Vertreter (z.B. Werkskundendienst) bestätigt durch seine Unterschrift die oben gemachten Angaben von Seite 1und 2 dieses Protokolls.

Verwendete Ersatzteile: _____

_____

Anlage betriebsbereit an Kunden übergeben. Die aufgeführte Inbetriebnahme und Einweisung wurde durchgeführt. Auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung wurde hingewiesen. Die Inhalte wurden verstanden.

....

Werkskundendienst/Fachmann Stempel Ort, Datum

....

Unterschrift KESSEL AG/Werkskundendienst Name in Druckbuchstaben/Unterschrift Auftraggeber