# Inbetriebnahme *Ecolift XL*

KESSEL

⚠ **Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise**

| | |
|---|---|
| **Objektbezeichnung** | |
| **Objekt** | |
| **Strasse** | |
| **PLZ, Ort** | |
| **Kontakt** | |
| **Seriennummer** | |

**Dokumentation**

| LNr. | Prüfung | Erledigungsvermerk ja | nein |
|---|---|---|---|
| 1 | Betriebsanleitung der Anlage vorhanden? | | |

**Gesamtzustand der Anlage**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Anlageneinbau entspricht der Norm und den Herstellervorgaben | | |
| 3 | Hausseitige Voraussetzungen für die Inbetriebnahme sind gegeben<br>wenn nicht<br>Grund:_____ | | |
| **Anlagenkomponenten** | | | |
| 4 | Schaltgerät in Betrieb nehmen | | |
| **Funktionskontrolle / Funktionstest** | | | |
| 5 | Display des Comfort Plus Schaltgerätes auf mögliche Fehlermeldungen prüfen | | |
| 6 | Fehlermeldung vorhanden?<br>wenn ja<br>Welche:_____ | | |
| 7 | Funktion gegeben | | |
| 8 | Elektrische Komponenten auf Funktion prüfen | | |
| 8.1 | Manueller Funktionstest an Comfort Plus, Klappe A (kanalseitig) zu fahren<br>(über Klappe Test Handsymbol). Für Zulauf sorgen (klares Wasser)<br>--> abwarten ob Pumpe pumpt | | |
| 8.2 | Manueller Funktionstest an Schaltgerät Redundanzklappe wenn vorhanden<br>Klappe B (hausseitig) zu fahren (über Klappe Test Handsymbol) | | |
| 8.3 | Für Zulauf sorgen (klares Wasser) --> abwarten ob Pumpe pumpt | | |

| LNr. | Prüfung | Erledigungsvermerk ja | nein |
|---|---|---|---|
| **8.4** | Im Display ist ein steigendes Niveau zu erkennen. Zulauf bis Einschaltpunkt 1 bzw. Einschaltpunkt 2 erreicht ist, denn da startet der Pumpenbetrieb.<br><br>„Ein"-Niveau: _____<br>„Aus"-Niveau: _____<br>Da Pumpe 1 und 2 abwechselnd Pumpen unbedingt zwei Schaltspiele abwarten. | | |
| **8.5** | Kompressorset (wenn vorhanden) testen --> hören ob Kompressor läuft.<br><br>Schlauch mit Handpumpe von Kondensat befreien | | |
| **8.6** | Wenn Pumpe fördert --> Zulauf stoppen | | |
| **8.7** | Manuell die Klappe des Schaltgerät Redundanzklappe wieder auf fahren | | |
| **8.8** | Manuell die Klappe des Comfort Plus Schaltgeräts wieder auf fahren | | |
| **9** | Signalgeber und potentialfreier Kontakt (wenn vorhanden) | | |
| **10** | Batteriespannung Schaltgerät _____Volt | | |
| **11** | Isolationswiderstand von Pumpe(n) Wert IST: _____<br>Wert IST: _____ | | |
| **12** | Ergebnisbericht | | |

Der Hersteller bzw. dessen beauftragter Vertreter (z.B. Werkskundendienst) bestätigt durch seine Unterschrift die oben gemachten Angaben von Seite 1und 2 dieses Protokolls.

Verwendete Ersatzteile: _____

_____

Anlage betriebsbereit an Kunden übergeben. Die aufgeführte Inbetriebnahme und Einweisung wurde durchgeführt. Auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung wurde hingewiesen. Die Inhalte wurden verstanden.

..... .....

Werkskundendienst/Fachmann Stempel | Ort, Datum

..... .....

Unterschrtift KESSEL AG/Werkskundendienst | Name in Druckbuchstaben/Unterschrift Auftraggeber