Inbetriebnahme *FKA Comfort/Standard*

KESSEL

⚠ **Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise**

Objektbezeichnung	
Objekt	
Strasse	
PLZ, Ort	
Kontakt	
Seriennummer	

Dokumentation

LNr.	Prüfung	Erledigungsvermerk ja	nein
1	Betriebsanleitung der Anlage vorhanden?		

Gesamtzustand der Anlage

2	Anlageneinbau entspricht der Norm und den Herstellervorgaben		
3	Hausseitige Voraussetzungen für die Inbetriebnahme sind gegeben wenn nicht Grund:_____		

Anlagenkomponenten

4	Schalt/Warngerät an der Wand befestigen		
5	teilw. Elektroleitung von optischer Sonde und Stellmotor zum Schaltgerät führen und dort anschließen (dafür ggf. teilweise Kabelkanal verwenden)		
6	Optische Sonde und Stellmotor an der Anlage befestigen		
7	Schaltgerät in Betrieb nehmen		

Funktionskontrolle / Funktionstest

8	Display des Schaltgerätes auf mögliche Fehlermeldungen prüfen		
9	Fehlermeldung vorhanden? wenn ja Welche:_____		
10	Funktion gegeben		
11	Elektrische Komponenten auf Funktion prüfen		

LNr.	Prüfung	Erledigungsvermerk ja	nein
12.1	Sonde- /Motortest - optische Sonde in Wasser eintauchen (optische und akustische Warneinrichtung spricht an) - Klappe schließt - Sonde aus dem Wasser nehmen - Klappe öffnet		
12.2	Signalgeber und potentialfreier Kontakt (wenn vorhanden)		
12.3	Batteriespannung Schaltgerät _____Volt		
13	Dichtheitsprüfung		
13.1	Notverschluss per Hand schließen		
13.2	Manueller Klappentest (motorische Klappe geschlossen)		
13.3	Prüftrichter aufsetzen (in 10 min nicht mehr als 0,5 l)		
14	Ergebnisbericht		

Der Hersteller bzw. dessen beauftragter Vertreter (z.B. Werkskundendienst) bestätigt durch seine Unterschrift die oben gemachten Angaben von Seite 1und 2 dieses Protokolls.

Verwendete Ersatzteile: _____

_____

Anlage betriebsbereit an Kunden übergeben. Die aufgeführte Inbetriebnahme und Einweisung wurde durchgeführt. Auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung wurde hingewiesen. Die Inhalte wurden verstanden.

....

Werkskundendienst/Fachmann Stempel | Ort, Datum

....

Unterschrtift KESSEL AG/Werkskundendienst | Name in Druckbuchstaben/Unterschrift Auftraggeber