# Inbetriebnahme *Hebeanlage/Pumpstation*

**Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise**

| | |
|---|---|
| **Vorgangsnummer/Kundenummer** | |
| **Objekt** | |
| **Straße** | |
| **PLZ, Ort** | |
| **Kontakt** | |
| **Anlagentyp** | |

**Tätigkeiten**

| Lnr. | Prüfung | Bemerkung | Erledigungsvermerk | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Ja | Nein |
| 1 | Anlage optisch auf Beschädigungen prüfen und dokumentieren (Bilder) | | ☐ | ☐ |
| 2 | Anlage auf Vollständigkeit prüfen | | ☐ | ☐ |
| 3 | Be- und Entlüftung Normgerecht und nach EBA ausgeführt? | | ☐ | ☐ |
| 4 | Druckleitung ist spannungsfrei und Schellen sind angezogen? | | ☐ | ☐ |
| 5 | Pumpen sind mechanisch korrekt installiert? | | ☐ | ☐ |
| 6 | Niveauerfassung/en ist/sind mechanisch korrekt installiert? | | ☐ | ☐ |
| 7 | Zusatzoptionen (z.B. : Vakuumbrecher, Grobfilter, ect.) sind mechanisch korrekt installiert? | | ☐ | ☐ |
| 8 | Schieber und Rückschlagklappen sind mechanisch in Ordnung (Funktionstest)? | | ☐ | ☐ |
| 9 | Grundleitungen wurden gespült? Dies muss vor Inbetriebnahme bestätigt werden!! | | ☐ | ☐ |
| 10 | Schaltgerät ist frost- und witterungsgeschützt aufgehängt? | | ☐ | ☐ |
| 11 | Schaltgerät ist nicht öffentlicht zugänglich (Manipulierbar)? | | ☐ | ☐ |
| 12 | Pumpe/n ist/sind korrekt an das Schaltgerät angeklemmt? | | ☐ | ☐ |
| 13 | Niveauerfassung/en ist/sind korrekt an das Schaltgerät angeschlossen? | | ☐ | ☐ |
| 14 | Vorsicherungen der Zuleitung entsprechen den technischen Daten der EBA? | | ☐ | ☐ |

| Lnr. | Prüfung | Bemerkung | Erledigungsvermerk | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Ja | Nein |
| 15 | Batteriespannung belastet prüfen (Batterietester) | U: ☐ Volt | ☐ | ☐ |
| 16 | Motorschutzeinstellung mit Nennstrom der Pumpe stimmt überein? (400Volt Anlagen) | Amp: ☐ | ☐ | ☐ |
| 17 | Schaltgerät in Betrieb nehmen und parametrieren | | ☐ | ☐ |
| 18 | Pumpen in Handfunktion testet | | ☐ | ☐ |
| 19 | Wasser zulaufen lassen und 2 bis 3 Schaltspiele in Automatik beobachten. Automatik in Ordnung? | | ☐ | ☐ |
| 20 | Druckleitung ist dicht? | | ☐ | ☐ |
| 21 | Betreiber auf Anlage einweisen. | | ☐ | ☐ |
| 22 | Betreiber auf Wartungspflicht hinweisen | | ☐ | ☐ |
| 23 | Anlage Betriebsbereit übergeben | | ☐ | |

Der Monteur der Firma Elektromaschinebau Mangold GmbH bestätigt durch seine Unterschrift die oben gemachten Angaben von Seite 1 und 2 dieses Protokolls.

Ergebnisbericht

Verbleib der ausgetauschten Ersatzteile: ☐ beim Auftraggeber ☐ beim Leistungserbringer

Ort, Datum

Name, Unterschrift
Monteur Elektromaschinenbau Mangold

Name in Druckbuchstaben/Unterschrift
Auftraggeber

Name in Druckschrift/Unterschrift
Betreiber

**Sicherheitshinweise für die Wartung**

Vor dem Öffnen des Abwasserbehälters für ausreichende Belüftung des Raumes sorgen.
Zündquellen fernhalten und nicht rauchen. Sicherstellen, dass die Pumpe(n) Umgebungstemperatur angenommen haben.

Zu- und Ablaufleitungen müssen vor einer Arbeitsaufnahme entleert und drucklos sein.
Pegelstand im Abwasserbehälter muss sich unterhalb der Befestigungsebene (Pumpenflansch) der Abwasserpumpen befinden. Aggressive Reinigungsmittel können Dichtungen beschädigen. Reinigungsarbeiten mit warmen Wasser und Bürste durchführen.