Inbetriebnahme *Pumpstation 400V*

KESSEL

⚠ **Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise**

Objektbezeichnung	
Objekt	
Strasse	
PLZ, Ort	
Kontakt	
Seriennummer	

Dokumentation

LNr.	Prüfung	Erledigungsvermerk ja	nein
1	Betriebsanleitung der Anlage vorhanden?		

Gesamtzustand der Anlage

2	Anlageneinbau entspricht der Norm und den Herstellervorgaben		
3	Hausseitige Voraussetzungen für die Inbetriebnahme sind gegeben wenn nicht Grund:_____		

Anlagenkomponenten

4	Schaltgerät in Betrieb nehmen		

Funktionskontrolle / Funktionstest

5	Display des Schaltgerätes auf mögliche Fehlermeldungen prüfen		
6	Fehlermeldung vorhanden? wenn ja Welche:_____		
7	Funktion gegeben		
8	Elektrische Komponenten auf Funktion prüfen		
8.1	Pumpen- / Niveaugeber Test - Schacht mit Wasser füllen - Probelauf starten - Handtaste "Pumpe" betätigen - Schwimmer (Funktion erst gegeben, wenn AUS-Schwimmer ein ist (Trockenlaufschutz)		

LNr.	Prüfung	Erledigungsvermerk ja	nein
8.2	Signalgeber und potentialfreier Kontakt (wenn vorhanden)		
8.3	Batteriespannung Schaltgerät _____Volt		
8.4	Isolationswiderstand von Pumpe Wert IST: _____		
12	Ergebnisbericht		

Der Hersteller bzw. dessen beauftragter Vertreter (z.B. Werkskundendienst) bestätigt durch seine Unterschrift die oben gemachten Angaben von Seite 1und 2 dieses Protokolls.

Verwendete Ersatzteile: _____

_____

Anlage betriebsbereit an Kunden übergeben. Die aufgeführte Inbetriebnahme und Einweisung wurde durchgeführt. Auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung wurde hingewiesen. Die Inhalte wurden verstanden.

....

Werkskundendienst/Fachmann Stempel Ort, Datum

....

Unterschrtift KESSEL AG/Werkskundendienst Name in Druckbuchstaben/Unterschrift Auftraggeber