Inspektion-/Wartung Hebeanlage *Aqualift F Basic*

KESSEL

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise

Objektbezeichnung	
Objekt	
Strasse	
PLZ, Ort	
Kontakt	
Anlagenvariante	
Seriennummer	
Pumpentyp	

Sicherheitshinweise für die Wartung:

Vor dem Öffnen des Abwasserbehälters für ausreichende Belüftung des Raumes sorgen. Zündquellen fern halten und nicht rauchen. Sicherstellen, dass die Pumpe(n) Umgebungstemperatur angenommen haben.

Zu- und Ablaufleitungen müssen vor einer Arbeitsaufnahme entleert und drucklos sein.

Pegelstand im Abwasserbehälter muss sich unterhalb der Befestigungsebene (Pumpenflansch) der Abwasserpumpen befinden. Aggressive Reinigungsmittel können Dichtungen beschädigen. Reinigungsarbeiten mit warmem Wasser und Bürste durchführen.

Wartungsleistungen nach EN 12056-4 u. DIN 1986 Teil 3

LNr.	Prüfung	Erledigungsvermerk ja	nein
1	Anlage besichtigen und optisch auf Beschädigungen prüfen		
2	Anlage außer Betrieb nehmen und elektrisch freischalten.		
3	Pumpe vom Schaltgerät abklemmen		
4	elektrische Werte der Pumpenwicklung. (Nur im abgeklemmten Zustand messen, da sonst die Steuerung beschädigt wird und es zu Fehlmessungen kommen kann) Iso > 1,0 MΩ L1-N:____Ω Iso - PE :____MΩ		
5	Pumpe elektrisch OK		
6	Wartungsdeckel öffnen, Niveauschaltung und Pumpe vom Behälter abbauen.		
7	Lüftungsloch der Druckleitung prüfen / reinigen		
8	Lüftungsloch Pumpengehäuses prüfen / reinigen		
9	Niveausteuerung reinigen und auf Gangbarkeit prüfen.		
10	Verschmutzungen im Behälter beseitigen		
11	Pumpenlaufrad prüfen und reinigen (unwucht)		
12	Pumpe und Niveausteuerung einbauen		
13	Pumpe an das Schaltgerät an klemmen		
14	Batteriespannung belastet prüfen (Batterietester) U : ____ Volt		

Wartungstätigkeiten

LNr.	Prüfung	Erledigungsvermerk ja	nein
15	Schaltgerät in Betrieb nehmen.		
16	Anlagentest 2 -3 Schaltspiele beobachten und dabei Niveau und Rückschlagklappe auf Funktion prüfen		
17	Laufgeräusche der Pumpe prüfen, wenn normal dann „Ja" und wenn laut (Lagerschaden oder Unwucht) dann „Nein" ankreuzen Bei „Nein" muss Pumpe getauscht werden, kann jederzeit ausfallen		
18	Wartungsdeckel anbauen.		
19	Anlage Betriebsbereit übergeben		

Der Hersteller bzw. dessen beauftragter Vertreter (z.B. Werkskundendienst) bestätigt durch seine Unterschrift die oben gemachten Angaben von Seite 1und 2 dieses Protokolls.

Ergebnisbericht _____

_____

_____

verwendete Erstazteile _____

_____

_____

Verbleib der ausgetauschten Ersatzteile: ☐ beim Auftraggeber ☐ beim Leistungserbringer

Anlage betriebsbereit an Kunden übergeben:

....

Werkskundendienst/Fachmann Stempel Ort, Datum

....

Unterschrtift KESSEL AG/Werkskundendienst Name in Druckbuchstaben/Unterschrift Auftraggeber