Inspektion-/Wartung Hebeanlage *Aqualift XL*

KESSEL

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise

Objektbezeichnung	
Objekt	
Strasse	
PLZ, Ort	
Kontakt	
Anlagenvariante	**Mono** ❑ **Duo** ❑
Seriennummer	
Pumpentyp	**1** ❑ **2** ❑

Sicherheitshinweise für die Wartung:

Vor dem Öffnen des Abwasserbehälters für ausreichende Belüftung des Raumes sorgen. Zündquellen fern halten und nicht rauchen. Sicherstellen, dass die Pumpe(n) Umgebungstemperatur angenommen haben.

Zu- und Ablaufleitungen müssen vor einer Arbeitsaufnahme entleert und drucklos sein.

Pegelstand im Abwasserbehälter muss sich unterhalb der Befestigungsebene (Pumpenflansch) der Abwasserpumpen befinden. Aggressive Reinigungsmittel können Dichtungen beschädigen. Reinigungsarbeiten mit warmem Wasser und Bürste durchführen.

Wartungsleistungen nach EN 12056-4 u. DIN 1986 Teil 3

Sichtkontrolle			
LNr.	**Prüfung**	**Erledigungsvermerk ja**	**nein**
1	Anlageneinbau entspricht o. g. Norm und Herstellervorgaben (soweit sichtbar)		
2	Fehlermeldung vorhanden?		
	Anlage mit warmen Wasser spülen (mind. 2 Pumpengänge)		
3	Funktion gegeben		
4	Anlage freischalten (Netzstecker ziehen)!!		
5	Druckschalter		
5.1	Tauchrohr entnehmen und reinigen, Pumpe entnehmen und Behälter reinigen		
5.2	Optische Kontrolle Druckschalter		
5.3	Steigende Verlegung der Steuerleitung (stetig steigend)		
5.4	Tauchrohr		
5.5	Tauchrohr entnehmen und reinigen		
5.6	Anschluss Lutschlauch prüfen		
5.7	Klemmring und Verschraubung auf richtigen Sitz prüfen		
6	Batterie oder Akku messen Wert IST_____		
7	Pumpe		

LNr.	Prüfung	Erledigungsvermerk ja	nein
7.1	Isolationswiderstand messen Wert IST_____		
8	Strom wieder zuschalten		
9	Stromaufnahme Pumpe		
10	Betriebsbereitschaft		
11	Logbuch auslesen		

Wartungstätigkeiten

LNr.	Prüfung	Erledigungsvermerk ja	nein
12	Visuelle Kontrolle: Alle Anlagenkomponenten auf Vollständigkeit, festen Sitz, Unversehrtheit sowie Dichtigkeit überprüfen.		
13	Absperrschieber überprüfen Der (die) Absperrschieber müssen sich einwandfrei und leichtgängig bedienen lassen.		
14	Anlage für Wartung vorbereiten, entleeren • Zulauf verschließen bzw. sicherstellen, dass kein Abwasser zufließen kann. • Anlage leerpumpen, dazu entweder Wasser einfüllen, bis Pumpe 1 anläuft. Wasserzufuhr abstellen, die Pumpe läuft, bis Pegelstand „Minimum" erreicht ist oder • Pumpe über das Schaltgerät (Handsteuerung) ansteuern, bis Abwasserbehälter entleert ist. Achtung: Gefahr von Materialschäden! Pumpe darf nicht trockenlaufen.		
15	Stromversorgung der Anlage abstellen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.		
16	Wenn vorhanden, Absperrschieber in der Druckleitung schließen.		
17	Druckleitung entleeren, dazu Anlüftvorrichtung (wie nachstehend beschrieben, alle vorhandenen Rückflussverhinderer) in Position OFFEN bringen, das Wasser läuft aus der Druckleitung in den Abwasserbehälter.		
18	Anlüftvorrichtung wieder in Position ZU bringen		
19	Revisionsdeckel abschrauben.		
20	Tauchrohr abmontieren.		
21	Sicherstellen, dass sich der Pegelstand im Abwasserbehälter unterhalb des Pumpenflansches befindet. Ggf. Abwasserbehälter leerpumpen.		
22	Rückflussverhinderer überprüfen		

Der Hersteller bzw. dessen beauftragter Vertreter (z.B. Werkskundendienst) bestätigt durch seine Unterschrift die oben gemachten Angaben von Seite 1und 2 dieses Protokolls.

Ergebnisbericht _____

_____

_____

verwendete Erstazteile _____

_____

_____

Verbleib der ausgetauschten Ersatzteile: ☐ beim Auftraggeber ☐ beim Leistungserbringer

Anlage betriebsbereit an Kunden übergeben:

....

Werkskundendienst/Fachmann Stempel Ort, Datum

....

Unterschrtift KESSEL AG/Werkskundendienst Name in Druckbuchstaben/Unterschrift Auftraggeber