Inspektion-/Wartung Hebeanlagen *Aqualift F XXL*

KESSEL

⚠ **Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise**

Objektbezeichnung		
Objekt		
Strasse		
PLZ, Ort		
Kontakt		
Anlagenvariante	**Mono** ❑	**Duo** ❑
Seriennummer		
Pumpentyp	**1** ❑	**2** ❑
Baujahr		
Druckleitung		
Förderhöhe		

Wartungsleistungen nach EN 12056-4 und DIN 1986 Teil 3

LNr.	Prüfung	Erledigungsvermerk ja	nein
1	Anlageneinbau entspricht o.g. Norm und Herstellervorgaben		
2	Schaltgerät auf Fehlermeldungen überprüfen		
3	Anlage mit Wasser spülen		
4	Pumpe in Funktion (pumpt)		
5	Anlage freischalten		
6	Tauchrohr - Tauchrohr entnehmen - reinigen - Anschluss Luftschlauch prüfen - Klemmring und Verschraubung auf richtigen Sitz prüfen		
7	Batterie messen Wert IST_____		
8	Pumpe Isolationswiderstand messen Wert IST_____		
9	Strom wieder zuschalten		
10	Betriebsbereitschaft		
11	Logbuch mittels USB-Stick auslesen		

Wartungstätigkeiten

LNr.	Prüfung	Erledigungsvermerk ja	nein
1	**Dokumentation** - Einbau-, Bedienungs- und Wartungsanleitung vor Ort vorhanden - Schaltplan zu Schaltgerät bzw. Steueranlage vorhanden		

LNr.	Prüfung	Erledigungsvermerk ja	nein
2	**Einbausituation** - freie Zugänglichkeit zur Gesamtanlage gewährleistet (Schacht, Sammelbehälter, Schaltgerät) - Sammelbehälter, soweit separat, fest mit dem Gebäude auftriebssicher verbunden - Anbaukomponenten, wie z.B. Rohrleitungen traglastsicher und schallgedämt gehaltert		
3	**Öl kontrollieren/ Ölwechsel** - Wenn das Öl milchig ist, dann muss dieses getauscht werden  milchig = Ölwechsel  klar = in Ordnung		
4	**Pumpen / Armaturen / Rohrleitung / Zubehör** - Drehrichtung Pumpe 1 / Pumpe 2 korrekt - Rückflussverhinderer vorhanden; Funktion korrekt - Absperrschieber vorhanden; Funktion korrekt - Elastische Schlauchverbindung; Schellen / Schrauben fest angezogen; Halterung zur Lastaufnahme - Druckleitung stetig steigend und längskraftschlüssig verlegt - Druckleitung beim Abpumpvorgang dicht und ohne Druckschläge, Halterungen zur Lastaufnahme - Druckleitung mit Druckschleife über Rückstauebene geführt - Be- und Entlüftungsleitung stetig steigend über Dach ins Freie verlegt - Kabelleerrohr vorhanden; Abdichtung für Kabeleinführung im Schacht - Sofern Kompressor, Einbau T-Stück für Lufteinperlung korrekt (direkt vor Messstelle); Länge max. 30 mtr.		
5	**Steuerung** - Niveauschaltung ausreichend befestigt - Druckrohr, Luftschlauch stetig steigend zum Schaltgerät verlegt - Alarmschaltung vorhanden, akustischer Alarmton ausschaltbar - Hauptschalter / Netzstecker vorhanden und frei zugänglich / bedienbar - Vorsicherung im Schaltschrank zugänglich; gekennzeichnet; Typ / Wert_____A - Schutzleiter-Neutralleiter-Außenleiter korrekt angeschlossen und gekennzeichnet - Sofern EX-Schutzausführung; Trockenlaufschutz vorhanden		
6	**Funktionsprüfung** - Niveau Pumpe(n) (AUS) korrekt - Niveau Grundlast (EIN 1) korrekt - Niveau Spitzenlast (EIN 2) korrekt - Niveau Hochwasser (ALARM) korrekt - Bei EX-Schutz: Niveauschaltpunkt Trockenlaufschutz, Nachlaufzeit korrekt - Wechselschaltung Pumpe 1 und Pumpe 2		

LNr.	Prüfung	Erledigungsvermerk ja	nein
	- Schalterstellung Automatik-Handbetrieb Pumpe 1 korrekt - Schalterstellung Automatik Hadbetrieb Pumpe 2 korrekt - Störmeldung optisch und akustisch korrekt; Quittierung Hupe (akustisches Signal) - Störmeldung potentialfrei korrekt; Anzeige an z.B. Gebäudeleittechnik (GLT); Quittierung / Reset Störmeldung		
7	- Sofern Batterie für netzunabhängigen Betrieb – Störmeldung korrekt - LED-Anzeigen Schaltgerät korrekt - Sofern Kompressor, Lufteinperlung korrekt		
8	**Messwerte** - Nennstromangabe gemäß Typenschild - Nennstromeinstellung Motorschutzschalter - Strom L1 bei Belastung - Strom L2 bei Belastung - Strom L3 bei Belastung	**Pumpe 1** _____ A _____ A _____ A	**Pumpe 2** _____ A _____ A _____ A
9	**Gesamtzustand der Anlage** - Anlage geprüft und betriebsbereit		
10	**Wartung** - Wartungs- und Servicearbeiten ohne Einschränkungen möglich - Sicherungspersonal gemäß Unfallverhütungsvorschrift erforderlich (Schachteinstieg, Gaswarngerät)		

Der Hersteller bzw. dessen beauftragter Vertreter (z.B. Werkskundendienst) bestätigt durch seine Unterschrift die oben gemachten Angaben von Seite 1und 2 dieses Protokolls.

Ergebnisbericht _____

_____

_____

verwendete Erstazteile _____

_____

_____

Verbleib der ausgetauschten Ersatzteile: ❑ beim Auftraggeber ❑ beim Leistungserbringer

Anlage betriebsbereit an Kunden übergeben:

....

Werkskundendienst/Fachmann Stempel Ort, Datum

....

Unterschrtift KESSEL AG/Werkskundendienst Name in Druckbuchstaben/Unterschrift Auftraggeber

Sicherheitshinweise für die Wartung:



Vor dem Öffnen des Abwasserbehälters für ausreichende Belüftung des Raumes sorgen.
Zündquellen fern halten und nicht rauchen.
Sicherstellen, dass die Pumpe(n) Umgebungstemperatur angenommen haben.



Zu- und Ablaufleitungen müssen vor einer Arbeitsaufnahme entleert und drucklos sein.
Pegelstand im Abwasserbehälter muss sich unterhalb der Befestigungsebene (Pumpenflansch) der Abwasserpumpen befinden.
Aggressive Reinigungsmittel können Dichtungen beschädigen.
Reinigungsarbeiten mit warmem Wasser und Bürste durchführen.