Inspektion-/Wartung *Pumpfix F Standard*

KESSEL

⚠ Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und Unfallverhütungsvorschriften
Wartungsleistungen nach EN 12056-4 u. DIN 1986 Teil 3

Objektbezeichnung			
Objekt			
Strasse			
PLZ, Ort			
Kontakt			
Typ			
Schaltgerät	**ja** ❑	**nein** ❑	
Pumpentyp	**1** ❑	**2** ❑	
Druckleitung			
Zusatzinfos	**DN:**	**da:**	**Förderhöhe:** **m**
Fehlermeldung vorhanden	**ja** ❑	**nein** ❑	

LNr.	Prüfung	Erledigungsvermerk ja	nein
1	Schaltgerät auf mögliche Fehlermeldungen prüfen		
2	Manueller Funktionstest am Schaltgerät, Klappe zu fahren (über Klappe Test Handsymbol) Für Zulauf sorgen (klares Wasser) → abwarten ob Pumpe pumpt		

LNr.	Prüfung	Erledigungsvermerk ja	nein
1	**Dokumentation**		
1.1	Einbau-, Bedienungs- und Wartungsanleitung vor Ort vorhanden		
1.2	Schaltplan zu Schaltgerät bzw. Steueranlage vorhanden		
2	**Einbausituation**		
2.1	freie Zugänglichkeit zur Gesamtanlage gewährleistet (Schacht, Sammelbehälter, Schaltgerät)		
2.2	Anbaukomponenten, wie z.B. Rohrleitungen traglastsicher und schallgedämt gehaltert		
3	**Pumpen / Armaturen / Rohrleitung / Zubehör**		
3.1	Rückflussverhinderer vorhanden; Funktion korrekt		
3.2	Druckleitung beim Abpumpvorgang dicht und ohne Druckschläge, Halterungen zur Lastaufnahme		
3.3	Druckleitung mit Druckschleife über Rückstauebene geführt		
3.4	BE- und Entlüftungsleitung stetig steigend über Dach ins Freie verlegt (bei fäkalienhaltigem Abwasser) Aktivkohelfilter Pumpfix F vorhanden		
3.5	Kabelleerrohr vorhanden; Abdichtung für Kabeleinführung im Schacht		
4	**Steuerung**		
4.1	Netzstecker vorhanden und frei zugänglich / bedienbar		

LNr.	Prüfung	Erledigungsvermerk ja	nein
4.2	Vorsicherung im Schaltschrank zugänglich; gekennzeichnet; Typ / Wert		
4.3	Elektrische Leiterverbindungen korrekt ausgeführt (Wackelkontakt?)		
5	**Funktionsprüfung**		
5.1	Störmeldung optisch und akustisch korrekt; Quittierung Hupe (akustisches Signal)		
5.2	Störmeldung potentialfrei korrekt; Anzeige an z.B. Gebäudeleittechnik (GLT); Quittierung / Reset Störmeldung		
5.3	Sofern Akku / Batterie für netzunabhängigen Betrieb – Störmeldung korrekt		
5.4	LED-Anzeigen Schaltgerät korrekt		
5.5	Tastenfunktion in Ordnung		
6	**Messwerte** **ACHTUNG: Bei allen Wartungsarbeiten, Anlage vom Netz trennen!** **Sicherheitshinweise beachten!**		
6.1	Nennstromangabe gemäß Typenschild auf Pumpe		
7	**Gesamtzustand der Anlage**		
7.1	Anlage geprüft und betriebsbereit		
8	**Wartung**		
8.1	Wartungs- und Servicearbeiten ohne Einschränkungen möglich		
8.2	Sicherungspersonal gemäß Unfallverhütungsvorschrift erforderlich (Schachteinstieg, Gaswarngerät)		

Funktionstest

LNr.	Prüfung	Erledigungsvermerk ja	nein
1	Anlage mit Wasser spülen		
2	Funktion gegeben, Funktionsstart durchführen		
3	Anlage vertiefter Einbau Ist mit geschlossender Abdeckplatte ohne Zulaufanschluss und ohne Multistop		
4	Deckeldemontage, Einschiebeteil mit Klappe entnehmen - Deckel Notverschluss auf Stellung ZU - Schwenkanschluss des Motors nach hinten kippen - Deckel mit Pumpenverbindung (Bypass) kann abgehoben werden - Verriegelungshebel der Deckel öffnen, Deckel abnehmen - Einschiebeteil mit Klappe herausziehen und Teile reinigen, Dichtungen Deckel und Einschiebteil überprüfen - Führungsteile Einschiebeteil und Deckel mit Armaturenfett einstreichen - Teile wieder in Grundkörper einsetzen		
5	Druckleitungsklappe - Druckleitungsklappe in Pumpenverbindung (Bypass) reinigen, prüfen ggf. tauschen - Aufnahme Einhandschnellverschluss mit Klappe, verschraubt mit drei Torxschrauben (TX 25) abschrauben - Druckleitungsklappe überprüfen, reinigen ggf. austauschen		
6	Pumpen - Pumpen entnehmen - Ansaugkorb/Spiralgehäuse abschrauben - Entlüftungsbohrung reinigen - Schneidmesser auf Verschleiß überprüfen und ggf. austauschen - Flügelrad abziehen und reinigen - Teile wieder einbauen - Pumpe wieder einsetzen und fixieren		

LNr.	Prüfung	Erledigungsvermerk ja	nein
7	Entlüftung mit Aktivkohlefilter - Entlüftungsstutzen abschrauben - Kappe entnehmen und Filter in Kappe tauschen - Dichtung entnehmen und innenliegende Kugel reinigen - alles wieder zusammenbauen		
8	Funktionsprüfung - Motorsonde in Wasser eintauchen (der Betriebsverschluss muss schliessen, die optische und akustische Warneinrichtung spricht an) - Pumpensonde in Wasser eintauchen (optische und akustische Warneinrichtung spricht an) - Pumpe läuft an - Sonde aus dem Wasser nehmen --> Pumpe schaltet ab **Achtung:** Sondenreihenfolge einhalten!		
9	Batterieprüfung - 2 Stück 9V Batterien (Duracell) - Achtung: Gesamtkapazität darf nicht < 13,5 V sein		
10	Logbuch mit Auslesetool auslesen		
	Werte eintragen Schaltspiele Klappe (maximal 5000) Schaltspiele Pumpe (maximal 100000) Anzahl Rückstauereignisse	....	

Der Hersteller bzw. dessen beauftragter Vertreter (z.B. Werkskundendienst) bestätigt durch seine Unterschrift die oben gemachten Angaben von Seite 1und 2 dieses Protokolls.

Verwendete Hilfsmittel: ❑ Dreibein

❑ Gasmessgerät

Ergebnisbericht _____

_____

_____

verwendete Erstazteile _____

_____

_____

Verbleib der ausgetauschten Ersatzteile: ❑ beim Auftraggeber ❑ beim Leistungserbringer

Anlage betriebsbereit an Kunden übergeben:

....

Werkskundendienst/Fachmann Stempel Ort, Datum

....

Unterschrtift KESSEL AG/Werkskundendienst Name in Druckbuchstaben/Unterschrift Auftraggeber