Inspektion-/Wartung Pumpstation 400V

KESSEL

⚠ **Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise**

Objektbezeichnung	
Objekt	
Strasse	
PLZ, Ort	
Kontakt	
Anlagenvariante	
Seriennummer	
Pumpentyp	

Wartungsleistungen nach EN 12056-4 u. DIN 1986 Teil 3

LNr.	Prüfung	Erledigungsvermerk ja	nein
1	Anlageneinbau entspricht o.g. Norm und Herstellervorgaben		
2	Fehlermeldung vorhanden?		
	Funktionskontrolle (durch Wasserzulauf Pumpe testen)		
3	Funktion gegeben		
4	**Anlage freischalten**		
5	Anlage reinigen (falls nötig mit Entsorgungsunternehmen; Schacht mit Hochdruckreiniger säubern) - Pumpe entnehmen; mit Dreibein aus Schacht heben - Kette kontrollieren - Schneidmesser kontrollieren - Flanschdichtung auf Beschädigungen kontrollieren		
6	Schwimmerschalter: - Position und Funktion prüfen - Schwimmer reinigen		
7	Rückschlagklappen demontieren und auf Beschädigungen prüfen		
8	Pumpe Isolationswiderstand messen Werte Soll: xxxxx Wert IST_____		
9	Batterie Werte Soll: xxxxx Wert IST_____		
10	Alle Komponenten wieder ordentlich einbauen		
11	Strom wieder zuschalten		
12	Betriebsbereitschaft		

LNr.	Prüfung	Erledigungsvermerk ja	nein
13	Schacht mit Wasser füllen - Probelauf starten - Handtaste "Pumpe" betätigen - Schwimmer (Funktion erst gegeben, wenn AUS-Schwimmer ein ist (Trockenlaufschutz)		
14	Logbuch mit Auslesetool auslesen		

Der Hersteller bzw. dessen beauftragter Vertreter (z.B. Werkskundendienst) bestätigt durch seine Unterschrift die oben gemachten Angaben von Seite 1und 2 dieses Protokolls.

Ergebnisbericht _____

_____

_____

verwendete Erstazteile _____

_____

_____

Verbleib der ausgetauschten Ersatzteile: ❑ beim Auftraggeber ❑ beim Leistungserbringer

Anlage betriebsbereit an Kunden übergeben:

....

Werkskundendienst/Fachmann Stempel Ort, Datum

....

Unterschrtift KESSEL AG/Werkskundendienst Name in Druckbuchstaben/Unterschrift Auftraggeber

Sicherheitshinweise für die Wartung:



Vor dem Öffnen des Abwasserbehälters für ausreichende Belüftung des Raumes sorgen.
Zündquellen fern halten und nicht rauchen.
Sicherstellen, dass die Pumpe(n) Umgebungstemperatur angenommen haben.



Zu- und Ablaufleitungen müssen vor einer Arbeitsaufnahme entleert und drucklos sein.
Pegelstand im Abwasserbehälter muss sich unterhalb der Befestigungsebene (Pumpenflansch) der Abwasserpumpen befinden.
Aggressive Reinigungsmittel können Dichtungen beschädigen.
Reinigungsarbeiten mit warmem Wasser und Bürste durchführen.