Inspektion-/Wartung Rückstauverschluss

Staufix FKA Comfort

KESSEL

⚠ **Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise**

Objektbezeichnung	
Objekt	
Strasse	
PLZ, Ort	
Kontakt	
Seriennummer	
Baujahr	

Wartungsleistungen nach EN 12056-4 u. DIN 1986 Teil 3

Sichtkontrolle

LNr.	Prüfung	Erledigungsvermerk ja	nein
1	Display des Schaltgerätes auf mögliche Fehlermeldungen prüfen		
2	Anlageneinbau entspricht o.g. Norm und Herstellervorgaben		
3	Fehlermeldung vorhanden?		
	Funktionskontrolle / Funktionstest		
4	Funktion gegeben		
5	Anlage freischalten (Netzstecker ziehen)!!		
6	Abdeckung öffnen und auf Beschädigungen prüfen		
7	Wenn vorhanden, Sichtkontrolle des Aufsatzstückes		
8	Verriegelungsdeckel entnehmen und Deckeldichtung prüfen		
9	- Klappen entnehmen und - Klappendichtung prüfen - Komponenten reinigen		
10	Bewegliche Teile einfetten - Klappendichtung - Einschiebeteildichtung Anlage wieder zusammen bauen – auf Hebelstellung achten!!!		
11	**Elektrische Teile auf Funktion prüfen**		
11.1	Sonde- /Motortest - Sonde in Wasser eintauchen (optische und akustische Warneinrichtung spricht an) - Klappe schließt - Sonde aus dem Wasser nehmen - Klappe öffnet		
11.2	Signalgeber		
11.3	Batteriespannung Schaltgerät	_____Volt	

LNr.	Prüfung	Erledigungsvermerk ja	nein
12	Sonde und Motor wieder einbauen		
13	**Dichtheitsprüfung**		
13.1	Notverschluss zu		
13.2	Manueller Klappentest ob Motor läuft (Klappe zu)		
13.3	Prüftrichter aufsetzen (in 10 min nicht mehr als 0,5 l)		

Der Hersteller bzw. dessen beauftragter Vertreter (z.B. Werkskundendienst) bestätigt durch seine Unterschrift die oben gemachten Angaben von Seite 1und 2 dieses Protokolls.

Ergebnisbericht _____

_____

_____

verwendete Erstazteile _____

_____

_____

Verbleib der ausgetauschten Ersatzteile: ❑ beim Auftraggeber ❑ beim Leistungserbringer

Anlage betriebsbereit an Kunden übergeben:

....

Werkskundendienst/Fachmann Stempel Ort, Datum

....

Unterschrtift KESSEL AG/Werkskundendienst Name in Druckbuchstaben/Unterschrift Auftraggeber

Sicherheitshinweise für die Wartung:



Vor dem Öffnen des Abwasserbehälters für ausreichende Belüftung des Raumes sorgen.
Zündquellen fern halten und nicht rauchen.
Sicherstellen, dass die Pumpe(n) Umgebungstemperatur angenommen haben.



Zu- und Ablaufleitungen müssen vor einer Arbeitsaufnahme entleert und drucklos sein.
Pegelstand im Abwasserbehälter muss sich unterhalb der Befestigungsebene (Pumpenflansch) der Abwasserpumpen befinden.
Aggressive Reinigungsmittel können Dichtungen beschädigen.
Reinigungsarbeiten mit warmem Wasser und Bürste durchführen.