Prüfprotokoll Inspektion
für Pumpenanlagen & Abwasserhebeanlagen

mangold elektromaschinen

Kunden-Nr.: _____ **Vorgangs-Nr.:** _____ **Auftrags-Nr.:** _____

Standort d. Anlage: _____

_____

Ansprechpartner v. Ort: _____ **Ansprechpartner Tel.:** _____

_____

Pumpen- Fabrikat: _____

Pumpen- Typ: _____

Prüfliste:

1. Pumpe 1 ☐ Handbetrieb ☐ Automatikbetrieb
   Laufgeräusch ☐ normal ☐ laut
2. Pumpe 2 ☐ Handbetrieb ☐ Automatikbetrieb
   Laufgeräusch ☐ normal ☐ laut
3. Ölkontrolle in Zwischenkammer ☐ in Ordnung ☐ nicht in Ordnung
4. Zustand Laufrad ☐ gut ☐ mittel ☐ schlecht
5. Zustand Schneideinrichtung ☐ gut ☐ mittel ☐ schlecht
6. Zustand Schleißringe ☐ gut ☐ mittel ☐ schlecht
7. Zustand Pumpengehäuse ☐ gut ☐ mittel ☐ schlecht
8. Zustand Pumpenkabel ☐ gut ☐ mittel ☐ schlecht
9. Zustand Kabeleinführung ☐ gut ☐ mittel ☐ schlecht
10. Trockenlaufschutz ☐ in Ordnung ☐ defekt
11. Stromaufnahme des Motors unter Last Pumpe 1_____ Pumpe 2 _____
12. Isolationsmessung der Motorwicklung Pumpe 1_____ Pumpe 2 _____
13. Gemessene Spannung
    Pumpe 1: 0-U= _____ 0-V= _____ 0-W=_____
    Pumpe 2: 0-U= _____ 0-V= _____ 0-W=_____
14. Steuerung / Schaltanlage ☐ in Ordnung ☐ defekt
15. Zustand Schaltanlage: ☐ gut ☐ mittel ☐ schlecht
16. Schaltschutzkontakte
    Pumpe 1: _____ Ω
    Pumpe 2: _____ Ω
17. Funktion des Motorschutzrelais überprüft: ☐ Pumpe 1 ☐ Pumpe 2
18. Funktion der Alarmeinrichtung ☐ in Ordnung ☐ nicht in Ordnung
19. Kontrolle Betriebsstunden Zähler:
    Abgelesene Laufzeit Pumpe 1_____ Pumpe 2 _____
20. Absperrschieber ☐ in Ordnung ☐ nicht in Ordnung
21. Rückschlagklappe ☐ in Ordnung ☐ nicht in Ordnung
22. Zustand Kupplungsfüße ☐ in Ordnung ☐ nicht in Ordnung
23. Waren zusätzliche
    ☐ Arbeiten ☐ Reparaturen ☐ Materialien erforderlich?
24. Auflistung der erforderlichen Arbeiten, Reparaturen, Materialien in Stichworten:

_____

_____

Datum: _____ **Monteur Fa. Mangold:** _____ **Auftraggeber:** _____