mangold elektromaschinen

Prüfliste Inbetriebnahmeprotokoll

3. Schutzleiterptüfung

Durchgang zwischen Motorgehäuse und Schutzleiter — JA ☐ NEIN ☐

Bemerkung: _____

Widerstand Schutzleiter

Ergebniss: _____

4. Spannungs- und Strommessung

Betriebsspannung am Motor

Ergebniss: _____ V

Leerlaufstrom

Ergebniss: _____ A

Bemessungsstrom

Ergebniss: _____ A

5. Polung und Drehrichtung

Drehrichtung des Motors — Linksdrehfeld ☐ Rechtsdrehfeld ☐

Ergebniss:

Falsche Drehrichtung — JA ☐ NEIN ☐

6. Funktionsprüfung

Motor dreht	JA	☐	NEIN	☐
Betriebsgeräusche i.O.	JA	☐	NEIN	☐
Vibrationen i.O.	JA	☐	NEIN	☐
Betriebstemperatur i.O.	JA	☐	NEIN	☐

Zusätzliche Bemerkung: _____

	Prüfer:	
Ort, Prüfdatum	Dienstleister Unterschrift	Betreiber Unterschrift